

英德市黄花镇卫生院综合业务楼建设项目 竣工环境保护验收意见

2021年6月20日，英德市黄花镇卫生院在英德市黄花镇明径街内召开了英德市黄花镇卫生院综合业务楼建设项目竣工环境保护验收会。会议根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评〔2017〕4号）要求组成验收工作组，验收工作组成员包括：英德市黄花镇卫生院（建设单位和报告编制单位）、英德市净源环保科技有限公司（环保工程单位）、广东微碳检测科技有限公司（验收监测单位）和技术专家3名（名单附后）。验收工作组现场检查了工程主体及配套的环保设施，审阅了《英德市黄花镇卫生院综合业务楼建设项目竣工环境保护验收报告》，听取了建设单位关于项目建设和环境保护设施运行情况的介绍，验收监测报告编制单位关于环保设施验收监测工作情况的汇报，本次验收严格按照相关建设项目竣工环境保护验收政策法规、技术指南和项目环境影响报告表及其审批意见等文件要求进行验收，经认真研究讨论形成了项目竣工环境保护验收意见，具体意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

英德市黄花镇卫生院投资920万元于英德市黄花镇明径街卫生院用地范围内，拆除卫生院东面原有两栋宿舍楼后在原址建设一幢五层的综合性业务中心综合楼。规划占地面积956平方米，总建筑面积4178平方米，扩建后项目门诊病人约增加7000人次/年，住院病床数增加30床。

（二）建设过程及环保审批情况

英德市黄花镇卫生院于2017年5月委托广西钦天境环境科技有限公司承担《英德市黄花镇卫生院综合业务楼建设项目环境影响报告表》。并于2017年7月20日经英德市环境保护局通过（批号文：英环审[2017]37号）。英德市黄花镇卫生院于2020年12月厂区生产设备及环保设施建设完成，于2021年3月进行调试生产。

（三）投资情况

项目实际总投资额为920万元，环保投资55万元，环保投资占总投资5.97%。



验收工作组签字：张明 钟双虎 大成新 李柏强 李柏强 钟双虎 钟双虎

（四）验收范围

本次验收范围为《关于英德市黄花镇卫生院综合业务楼建设项目环境影响报告表的批复》（批号文：英环审[2017]37号）中的建设内容，以及配套的污染防治措施。

二、 工程变动情况

项目建设内容及环保措施与环评及批复基本一致，未发生重大变更。

三、 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目医疗废水和生活污水经自建地埋式一体化污水处理站（采用“预处理+二级生化处理+消毒”工艺）处理后，通过黄花镇污水管网排入水边河。

（二）废气

项目污水处理设施采用地埋式，产生的臭气污染物呈无组织排放。

（三）噪声

项目对主要噪声源采取基础减振、厂房隔音等综合整治措施。

（四）固体废物

项目医疗废物分类收集后，定期交有危废资质单位收运处置。生活垃圾和灭活后的污水处理站干化污泥经收集后由环卫部门清运处理。

四、 环境保护设施调试效果

根据广东微碳检测科技有限公司的验收监测结果（监测报告编号为“VC2103014”）：

1、废气：项目厂界臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷、氯气浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值。

2、废水：项目外排废水中氨氮、挥发酚、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2标准限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严者要求。

3、噪声：项目四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、总量：根据验收监测结果核算，项目外排废水中化学需氧量、氨氮总量

钟政伦 邓敏 李如强 李如强 李如强

可满足环评批复总量控制要求。

五、 工程建设对环境的影响

根据广东微碳检测科技有限公司的验收监测结果（监测报告编号为“VC2103014”），项目废气、废水、厂界噪声均符合相关排放标准的要求，项目固体废物亦得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、 验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定，本建设项目按照环评及批复的要求建设投产，其性质、地点、生产工艺、设备数量、采用的污染防治措施没有发生重大变更，项目基本落实了环评文件以及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”环保制度，验收工作组同意项目通过环境保护竣工验收。

七、 建议

进一步加强生产过程中环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放和安全处置，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

根据验收报告分析，项目污水以清洁卫生、日常洗涤为主要来源，化粪池污染物经沉淀后产生量较少，污水处理设施入水口 COD 浓度偏低。应适时开展污水管道探测工作，发现异常问题后应及时进行现场排查并规范施工处理，确保污水排放去向集中到污水处理设施入水口，做到不渗漏、不漏排。



张双记 刘双记 李内强

王明华 吴甘公 陈锦强

八、 验收工作组成员名单

序号	参会人员单位	参会人员	参会人员 职务/职称	参会人员 联系电话	在验收工作组的身份	参会人员签名
1	英德市黄花镇卫生院	陈文斌	副院长	13542469220	建设单位	陈文斌
2	英德市黄花镇卫生院	李伯强	业务主任	13415235178		李伯强
3	英德市黄花镇卫生院	吴其良	注册环保工程师 (1866447698)	18998867305	技术专家	吴其良
4	英德市黄花镇卫生院	吴其良	注册环保工程师 (1866447698)	1866447698	技术专家	吴其良
5	英德市黄花镇卫生院	李伯强	业务主任	13542469220	技术专家	李伯强
6	英德市净源环保科技有限公司	陈文斌	经理	18998867305	环保工程单位	陈文斌
7	广东微碳检测科技有限公司	李伯强	项目助理	18998867320	验收监测单位	李伯强